



Acta

Documento Controlado

Código: DPC-R-001

Versión: 07

Fecha de Emisión: 19-05-22

Página: 1/8

Cláusula de protección de datos: Los datos personales aquí consignados tiene carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de Empresas Públicas de Armenia ESP. No divulgar información alguna o usarla en propósitos diferentes al objetivo por la cual es diligenciado este registro, so pena de las sanciones legales a que haya lugar. Lo anterior en cumplimiento de las políticas de seguridad de la información de Empresas Públicas de Armenia ESP. (Ley 1581 de 2012, reglamentada por Decreto 1377 de 2013).

Nota: "La numeración de las actas es obligatoria solo para las Actas de Junta Directiva y los Comités de Empresas Publicas de Armenia ESP., así como en los casos en que el Líder del Proceso lo considere necesario, de lo contrario este espacio se debe diligenciar con NA. (No aplica) o dejarse en blanco.

La firma en los Listados de Asistencia GTH R 001 (anexos), se considera como evidencia de la firma de los responsables de los compromisos adquiridos por los asistentes a la reunión generada en la presente acta.

Acta No.	Junta de Directiva	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Comité Coordinador de Control Interno	Comité interno de Archivo	
NA	Comité de Gestión Ambiental	Auditoria Interna	Revisión de Normatividad	Otro	X
	Cual	Mesa de Trabajo			

Convoca:	Julián Alberto Castrillón Sabogal	Modera:	Julián Alberto Castrillón Sabogal	Interno	X	Externo			
Entidad:	EPA ESP	AA	MM	DD	Hora	Inicial	2:00	Total Horas	2
		21	02	17		Final	4:00		

Lugar	Dirección de Planeación Corporativa
Asunto:	Ajustes al Informe Ejecutivo de Gestión 2020, publicado en la pagina web de EPA ESP., el día 29 de enero de 2021
Objetivo:	Revisar los ajustes a realizar en el Informe Ejecutivo de Gestión 2020, publicado en la página web de EPA ESP., el pasado 29 de enero de 2021. Ajustar el informe ejecutivo de gestión 2020. Publicar el Informe Ejecutivo de Gestión 2020 debidamente ajustado en la página web de EPA ESP.

Orden del Día

Revisar, ajustar y publicar en la página web de EPA ESP., el Informe Ejecutivo de Gestión 2020.

Desarrollo

Se da inicio a la mesa de trabajo exponiendo que durante el proceso de consolidación, preparación y rendición de informes de la vigencia 2020, se identificó durante la elaboración del Informe de Gestión 2020 (Ampliado), la necesidad de realizar algunos ajustes en el documento publicado en la página web "Informe Ejecutivo de Gestión 2020", publicado el pasado 29 de enero de 2021. Dichos ajustes son los siguientes:

Página 2. Se adiciona la letra N en el nombre STEVEN.



Página 4. Se ajusta la sumatoria del total de empleados por nivel, sin afectar el numero total de empleados vinculados a la Planta de Personal a 31/12/2020.

Relación del personal de planta de EPA ESP. A 31 de Diciembre de 2020				Relación del personal de planta de EPA ESP. A 31 de Diciembre de 2020			
Nivel	Número de empleados (Trabajadores Oficiales)	Número de cargos de Libre Nombramiento y Remoción	Total	Nivel	Número de empleados (Trabajadores Oficiales)	Número de cargos de Libre Nombramiento y Remoción	Total
Directivo	-	4	4	Directivo	-	4	4
Asesor	-	7	7	Asesor	-	7	7
Profesional	51	15	63	Profesional	51	15	66
Técnico	69	-	69	Técnico	69	-	69
Asistencial	393	-	396	Asistencial	393	-	393
Total	513	26	539	Total	513	26	539

Fuente: Planta ocupada - Gestión Talento Humano



Acta

Documento Controlado

Código: DPC-R-001

Versión: 07

Fecha de Emisión: 19-05-22

Página: 2/8

Desarrollo

Página 6. Actualización del total de los CDP (Certificado de Disponibilidad presupuestal) y CRP (Certificado de Registro Presupuestal) de acuerdo al estado de presupuesto definitivo a 31/12/2020.

Comportamiento del Plan Operativo Anual de Inversiones 2020

Fecha de Corte	Presupuesto (Cifras en Millones)				
	Definitivo	Ejecutado (Acumulado)			
		CDP	%	CRP	%
A 31 de Mayo	\$ 27.618	\$ 2.443	9%	\$ 1.249	5%
A 30 de Junio	\$ 27.618	\$ 2.516	9%	\$ 1.808	7%
A 31 de Julio	\$ 27.618	\$ 3.492	13%	\$ 2.600	9%
A 27 de Agosto	\$ 27.618	\$ 6.356	23%	\$ 3.025	11%
A 30 de sep	\$ 27.618	\$ 8.151	30%	\$ 6.137	22%
A 31 de Dic (Preliminar)	\$ 27.818	\$ 21.374	77%	\$ 21.374	77%

Publicado
29/01/2021

Ajustado

Comportamiento del Plan Operativo Anual de Inversiones 2020

Fecha de Corte	Presupuesto (Cifras en Millones)				
	Definitivo	Ejecutado (Acumulado)			
		CDP	%	CRP	%
A 31 de Mayo	\$ 27.618	\$ 2.443	9%	\$ 1.249	5%
A 30 de Junio	\$ 27.618	\$ 2.516	9%	\$ 1.808	7%
A 31 de Julio	\$ 27.618	\$ 3.492	13%	\$ 2.600	9%
A 27 de Agosto	\$ 27.618	\$ 6.356	23%	\$ 3.025	11%
A 30 de sep	\$ 27.618	\$ 8.151	30%	\$ 6.137	22%
A 31 de Dic	\$ 27.818	\$ 21.360	77%	\$ 21.360	77%

Página 8. Ajuste en el siguiente texto e inclusión de nota de página.

Publicado
29/01/2021

Reinicio de la **Obra N° 022 de 2019**, para un inversión total **\$ 92 Millones** en el enriquecimiento forestal en los predios (**La Estrella - Vereda el Camino Nacional- Salento**) de la cuenca alta del Rio Quindío.
 Fecha de Finalización Ampliada :13/03/2021 Contratos de Obra con vigencias futuras aprobadas por Junta Directiva y COMFIS

Ajustado

Ejecución de la **Obra N° 022 de 2019**, para un inversión total **\$ 92 Millones** en el enriquecimiento forestal en los predios (**La Estrella - Vereda el Camino Nacional- Salento**) de la cuenca alta del Rio Quindío.
 Fecha de Finalización Ampliada :13/03/2021 Contratos de Obra con vigencias futuras aprobadas por Junta Directiva y COMFIS

Página 9. Ajuste en el siguiente texto.

Publicado
29/01/2021

Esta Consultoría suministrara documentos Técnicos para:

- Productos
1. Reposición de la tubería de aducción
 2. Reposición de las tuberías de recolección y placas paralelas en desarenadores primarios
 3. Protección en el sector "bocatoma antigua"
 4. Mejoramiento hidráulico cancheta Parshall
 5. Diseño nueva unidad de floculación
 6. Reposición de las placas en la PTAP-
 7. Hidrolisis con Salmuera
 8. Desinfección mediante rayos UV - No 08 2019
 9. Evaluación estructural de Viga Canal filtros convencionales.
 10. Evaluación química a partir de las modificaciones en los factores hidráulicos de los productos de la consultoría.
 11. Evaluación hidráulica de la Unidad de Hidráulica Tipo Alabama,
 12. Adecuación estructural de la derivación Las Águilas.


Ajustado

- Productos
1. Reposición de la tubería de aducción
 2. Reposición de las tuberías de recolección y placas paralelas en desarenadores primarios
 3. Protección en el sector "bocatoma antigua"
 4. Mejoramiento hidráulico cancheta Parshall
 5. Diseño nueva unidad de floculación
 6. Reposición de las placas en la PTAP-
 7. Hidrolisis con Salmuera
 8. Desinfección mediante rayos UV - No 08 2019
 9. Evaluación estructural de Viga Canal filtros convencionales.
 10. Evaluación química a partir de las modificaciones en los factores hidráulicos de los productos de la consultoría.
 11. Evaluación de la Unidad de Hidráulica Tipo Alabama,
 12. Adecuación estructural de la derivación Las Águilas.


Nota. Se Intercalo la página 14, 15 y 16 para dar un orden con relación al informe ampliado.

Desarrollo

Página 16. Ajuste en la fecha de terminación, de acuerdo al acta de terminación; así mismo, se registra nota de claridad en la parte inferior.



Página 17. Ajuste en el tipo de contrato



Página 23. Ajuste en la cifra por efecto del cierre presupuestal.



Página 24. Ajuste en el número del Contrato, de acuerdo al objeto contractual.



Página 26. Fecha de Terminación del Contrato de Obra N 009, toda vez que a 31/12/2020, se tenía como fecha de terminación es el día 10/01/2021; sin embargo, al consultar en el siaobserva se tomó el dato registrado en el oficio GDAP-006 del 08/01/2021, donde se registró como fecha de terminación 25/01/2021 y según cálculos del siaobserva es el 27/01/2021, esto como producto de una prórroga 2 solicitada en el mes de enero 2021 (Oficio GDAP-006). Por lo anterior y respetando la fecha de corte del informe (31/12/2020), se ajusta el dato de acuerdo a lo expuesto.

Desarrollo

Publicado
29/01/2021

Objeto:
Reposición parcial red de distribución del **Barrio Coinca**

Fecha de Terminación Ampliada:
25/01/2021

Contrato con vigencias futuras sin afectación presupuestal 2021, aprobadas por Junta Directiva y COMFES

Ajustado

Objeto:
Reposición parcial red de distribución del **Barrio Coinca**

Fecha de Terminación Ampliada:
10/Enero/2021

Contrato con vigencias futuras sin afectación presupuestal 2021, aprobadas por Junta Directiva y COMFES

Página 27. Fecha de Terminación del Contrato de Obra N 010, toda vez que a 31/12/2020, se tenía fecha de terminación el día 11/01/2021 según informe enviado por el proceso Gestión Distribución de Agua Potable; sin embargo, al consultar en el siaobserva se tomó el dato registrado en el oficio GDAP-007 del 08/01/2021, donde se registró como fecha 20/01/2021 y según cálculos del siaobserva es el 22/01/2021, esto como producto de una prorroga 2 solicitada en el mes de enero 2021 (Oficio GDAP-007). Por lo anterior y respetando la fecha de corte del informe (31/12/2020), se ajusta el dato de acuerdo a lo expuesto.

Publicado
29/01/2021

Objeto:
Reposición parcial red de distribución **Barrio Alcázar**

Fecha de Terminación Ampliada:
20/01/2021

Ajustado

Objeto:
Reposición parcial red de distribución **Barrio Alcázar**

Fecha de Terminación Ampliada:
11/Enero/2021

Página 31. Ajuste de la cifra \$ 2.785 Millones, toda vez que por una falla humana no se ajustó el valor de acuerdo al producto de la sumatoria de \$2.565 Millones con \$ 186 Millones como se muestra en la parte inferior de la pagina del informe.

Publicado
29/01/2021

Continuidad de las obras de Construcción de Redes de Alcantarillado
En beneficio de los Armenio

\$ 2.785 Millones

Destinados a la Construcción del alcantarillado combinado en el barrio **La Castellana** Fase 1 (Incluye interventoría externa)

Obra N° 024 de 2019	
Valor Inicial de la obra	\$ 1.812 Millones
Adición Obra (Dic de 2020)	\$ 754 Millones
VALOR TOTAL OBRA	\$ 2.565 Millones
Consultoría (Interventoría) N° 009 de 2019	
Interventoría Externa	\$ 148 Millones
Adicional Interventoría 2020	\$ 26 Millones
Adición Interventoría (Dic de 2020)	\$ 12 Millones
VALOR TOTAL INTERVENTORIA	\$ 186 Millones
TOTAL DE LA INVERSIÓN	2.751 Millones

Ajustado

Continuidad de las obras de Construcción de Redes de Alcantarillado
En beneficio de los Armenios

\$ 2.751 Millones

Destinados a la Construcción del alcantarillado combinado en el barrio **La Castellana** Fase 1 (Incluye interventoría externa)

Obra N° 024 de 2019	
Valor Inicial de la obra	\$ 1.812 Millones
Adición Obra (Dic de 2020)	\$ 754 Millones
VALOR TOTAL OBRA	\$ 2.565 Millones
Consultoría (Interventoría) N° 009 de 2019	
Interventoría Externa	\$ 148 Millones
Adicional Interventoría 2020	\$ 26 Millones
Adición Interventoría (Dic de 2020)	\$ 12 Millones
VALOR TOTAL INTERVENTORIA	\$ 186 Millones
TOTAL DE LA INVERSIÓN	2.751 Millones

Desarrollo

Página 34. Ajuste de la información sobre la ubicación de la obra, toda vez que por una falla humana se registró un barrio y una comuna que no corresponde al contrato.

Publicado
29/01/2021

Ajustado

Página 39. Ajuste en las fechas de finalización, de acuerdo al informe enviado por el proceso Gestión Tratamiento de Aguas Residuales GTAR. Toda vez que fecha registrada inicialmente en el informe ejecutivo, se obtuvo del siaobserva y esta plataforma fue actualizada en el mes de enero de 2021, registrando novedades del mes en mención.

Publicado
29/01/2021

Continuidad de la Obra N° 07 de 2019

Objeto: Construcción Colector la Aldana Fase 1

Valor Inicial de la obra	\$ 1.483 Millones
Adición Obra 2020	\$ 173 Millones
VALOR TOTAL OBRA	\$ 1.656 Millones
Fecha de finalización de la Obra:	31/01/2021

Consultoría N° 03 de 2019

Interventoría Externa	\$ 125 Millones
Adicional Interventoría 2020	\$ 55 Millones
VALOR TOTAL INTERVENTORIA	\$ 180 Millones
Fecha de finalización de la Interventoría:	03/02/2021
TOTAL DE LA INVERSIÓN	1.836 Millones

Ajustado

Continuidad de la Obra N° 07 de 2019

Objeto: Construcción Colector la Aldana Fase 1

Valor Inicial de la obra	\$ 1.483 Millones
Adición Obra 2020	\$ 173 Millones
VALOR TOTAL OBRA	\$ 1.656 Millones
Fecha de finalización ampliada:	31/01/2021

Consultoría N° 03 de 2019

Interventoría Externa	\$ 125 Millones
Adicional Interventoría 2020	\$ 55 Millones
VALOR TOTAL INTERVENTORIA	\$ 180 Millones
Fecha de finalización de la Interventoría:	10/01/2021
TOTAL DE LA INVERSIÓN	1.836 Millones

Página 40. Ajuste en las fechas de finalización, de acuerdo al informe enviado por el proceso Gestión Tratamiento de Aguas Residuales GTAR. Toda vez que fecha registrada inicialmente en el informe ejecutivo, se obtuvo del siaobserva y esta plataforma fue actualizada en el mes de enero de 2021, registrando novedades del mes en mención, de manera especial en la fecha de terminación.



Acta

Documento Controlado

Código: DPC-R-001

Versión: 07

Fecha de Emisión: 19-05-22

Página: 6/8

Desarrollo



Objeto: Construcción colector La Aldana Fase II

Fecha de inicio :
15 de diciembre de 2020

Fecha de Terminación:
09 de Febrero de 2021



Objeto: Construcción colector La Aldana Fase II

Fecha de inicio :
15 de diciembre de 2020

Fecha de Terminación ampliada:
10 de Enero de 2021


Página 41-42. Ajuste en fecha de finalización, toda vez que se registró una fecha enviada en informe de obra por parte del proceso de Gestión Tratamiento de Aguas Residuales, la cual fue posteriormente ajustada en el informe de gestión.

Página 41.



Fecha de inicio:
01/Octubre/2020

Fecha de Terminación:
31/Enero/2021



Fecha de inicio:
01/Octubre/2020

Fecha de Terminación ampliada:
10/Enero/2021

Página 42.



Fecha de inicio:
30/Octubre/2020

Fecha de Terminación:
31/Enero/2021



Fecha de inicio:
30/Octubre/2020

Fecha de Terminación:
10/Enero/2021

Página 43. Ajuste de fecha de terminación ampliada y registro de la fecha de inicio.



Fecha de Terminación:
31/Enero/2021



Fecha de inicio:
01/Diciembre/2020

Fecha de Terminación ampliada:
10/Enero/2021

Nota. Se Intercalo la página 46 con la página 44 para dar un orden con relación al informe ampliado.

Página 44. Se ajusta valor por cierre presupuestal y por exclusión del valor de la obra N° 002-2020, la cual fue registrada en otros apartes del informe.



\$ 686 Millones

Invertidos en las actividades para la rehabilitación de redes de alcantarillado.



\$ 633 Millones*

Invertidos en las actividades para la rehabilitación de redes de alcantarillado.

Desarrollo

Página 48. Se ajusta valor por cierre presupuestal.

<p>Publicado 29/01/2021</p>	<p>\$ 68 Millones</p> <p>Destinado a las actividades de reposición y rehabilitación de los componentes de la PTAR La Marina.</p>	<p>Ajustado</p>	<p>\$ 57 Millones</p> <p>Destinado a las actividades de reposición y rehabilitación de los componentes de la PTAR La Marina.</p>
---------------------------------	---	-----------------	---

Página 50. Ajuste de cifras asignas al Proceso de Gestión Planeación Técnica al incluir un gasto de inversión no registrado inicialmente.

<p>Publicado 29/01/2021</p>	<p>\$ 486 Millones* destinados a</p> <ul style="list-style-type: none"> • \$ 143 Millones en la Implementación y fortalecimiento del SIG. • \$ 28 Millones en la Modelación hidráulica de los sistemas de acueducto • \$ 315 Millones en la revisión de proyectos hidrosanitarios y estudios y diseños para el desarrollo de los servicios de acueducto y alcantarillado. 	<p>Ajustado</p>	<p>\$ 567 Millones* destinados a</p> <ul style="list-style-type: none"> • \$ 143 Millones en la Implementación y fortalecimiento del SIG. • \$ 28 Millones en la Modelación hidráulica de los sistemas de acueducto • \$ 396 Millones en la revisión de proyectos hidrosanitarios y estudios y diseños para el desarrollo de los servicios de acueducto y alcantarillado.
---------------------------------	--	-----------------	---

Página 62. Ajuste de cifra y adición de la palabra metálicos

<p>Publicado 29/01/2021</p>	<p>\$ 151 Millones en: ✓ Compra de 14 contenedores de 3 yd³. (Compra N° 001/2020)</p> 
<p>Ajustado</p>	<p>\$ 154 Millones en: ✓ Compra de 14 contenedores metálicos de 3 yd³. (Compra N° 001/2020)</p> 

Página 66. Ajuste de cifra toda vez que el valor total de la compra N° 005 de 2020, es de \$ 72 Millones, de los cuales \$69 Millones fueron registrados en la inversión y el restante por funcionamiento, correspondientes a los archivadores.



Acta

Documento Controlado

Código: DPC-R-001

Versión: 07

Fecha de Emisión: 19-05-22

Página: 8/8

Desarrollo

Publicado
29/01/2021

\$ 69 Millones



Destinados a la compra de 4 archivadores para el Control Pérdidas, Recolección y Transporte y Subgerencia de Aguas y Recursos. Así mismo la compra e instalación de estanterías metálicas para la preservación y conservación de los documentos de archivo central, Dirección Comercial ESP y Gestión Control Pérdidas de EPA

Ajustado

\$ 69 Millones*



Destinados a la compra e instalación de estanterías metálicas para la preservación y conservación de los documentos de archivo central, Dirección Comercial ESP y Gestión Control Pérdidas de EPA

Nota. Se reubica la página 67 en la 74 para dar un orden con relación al informe ampliado.

El Informe Ejecutivo de Gestión 2020, publicado en la página web www.epa.gov.co el día 29 de enero de 2021, resalta las gestiones realizadas durante la vigencia anterior para avanzar en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Acción Estratégico 2020; es por eso, que se considera necesario realizar los ajustes al informe y publicar la presente acta, garantizando de esta forma la transparencia de la información y la coherencia de la misma con relación a la rendida en el Informe de Gestión 2020 (Ampliado), el cual también se publicara en la página web.

Por lo anterior se publica los siguientes documentos:

- Acta de ajuste.
- Informe Ejecutivo de Gestión 2020
- Informe de Gestión ampliado 2020

Compromisos

Actividad	Fecha de Entrega			Responsable
	AA	MM	DD	
Envío a la Dirección de Comunicaciones del acta de ajuste de Informe Ejecutivo de Gestión 2020	21	02	19	Isabel Cristina Marin Londoño
Envío a la Dirección de Comunicaciones de Informe Ejecutivo de Gestión 2020 ajustado	21	02	19	Isabel Cristina Marin Londoño
Informe de Gestión Ampliado 2020	21	02	19	Isabel Cristina Marin Londoño

Citación

Se programa la siguiente reunión el Año __NA__ Mes __NA__ día __NA__, a las

Finalización

Siendo las __NA__ del Año __NA__ Mes __NA__ día __NA__, se da por terminada la sesión

Firmas de aprobación o revisar evidencia en los Listado de asistencia

Nombre	Proceso y/o Empresa	Firma
Julián Alberto Castrillón Sabogal	Dirección de Planeación Corporativa	
Isabel Cristina Marin Londoño	Dirección de Planeación Corporativa	