

## 1. Contratos de Construcción, Rehabilitación y Reposición de redes de alcantarillado sanitario y/o pluvial.

**CONTRATO:** No. 001 DE 2015

**OBJETO:** Rehabilitación red alcantarillado Barrio la Castellana carrera 11 calle 9 A norte tramo edificio Torre Cristal-Descole.

**DURACIÓN:** sesenta días

**FECHA DE INICIO:** 02 de febrero de 2015

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 02 de abril de 2015

**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:** 85%

**EMPLEOS DIRECTOS:** 15 empleos

**LOGROS ALCANZADOS:** solución definitiva a la problemática presentada con el taponamiento de la cámara ubicada frente al edificio torre cristal, lo cual había generado inundaciones al interior del edificio y desencadenado una serie de inconvenientes en el sector que obligaron a la declaración de la urgencia manifiesta por parte de la Gerencia General de EPA E.S.P. mediante resolución # 004 del 02 de enero de 2015.

Se tiene en proceso de contratación la reposición del tramo anterior al sitio del colapso atendido con el contrato No. 001 de 2015, en el cual se espera una inversión de \$667.046.986.00 en un tiempo de sesenta días, con lo cual se complementa la solución definitiva a las deficiencias estructurales e hidráulicas de la red del Barrio La Castellana.



**CONTRATO:** No. 022 DE 2014

**OBJETO:** REHABILITACIÓN RED ALCANTARILLADO BARRIO COOPERATIVO

**DURACIÓN:** 80 días

**FECHA DE INICIO:** 29 de diciembre de 2014

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 18 de marzo de 2015

**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:** 80%

**EMPLEOS DIRECTOS:** 15 empleos

**LOGROS ALCANZADOS:** Solución a la problemática evidenciada en el sector por la presencia de fugas de aguas residuales ocasionadas por el mal estado de la red principal que motivó su reposición.



**CONTRATO:** No. 026 DE 2014

**OBJETO:** Reposición red alcantarillado Barrio Jesús María Ocampo

**DURACIÓN:** 95 días

**FECHA DE INICIO:** 26 de diciembre de 2014

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 30 de marzo de 2015

**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:** 70%

**EMPLEOS DIRECTOS:** 15 empleos

**LOGROS ALCANZADOS:** Solución a la problemática evidenciada en el sector por la presencia de fugas de aguas residuales ocasionadas por el mal estado de la red principal que motivó su reposición.





**CONTRATO:** No. 020 DE 2014

**OBJETO:** Construcción red alcantarillado Pluvial Barrio La Mariela manzana Cedro y Gualanday

**DURACIÓN:** 45 días

**FECHA DE INICIO:** 29 de diciembre de 2014

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 31 de enero de 2015

**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:** 100%

**EMPLEOS DIRECTOS:** 12 empleos

**LOGROS ALCANZADOS:** Solución a la problemática evidenciada en el sector por la falta de manejo apropiado de las aguas lluvias, las cuales se recogía por canales a cielo abierto en mal estado o con pendientes contrarias generando en muchos casos que las aguas lluvias ingresaran a las viviendas. Con la construcción de la red pluvial queda resuelto este inconveniente.



**LUIS FERNANDO LONDOÑO LONDOÑO**  
Gestor Recolección y Transporte

**DIANA SANCHEZ MOLINA**  
Subgerente de Aguas EPA E.S.P. EPA E.S.P.

*Proyectó y Elaboró:*  
*Ing. Luis Fernando Londoño Londoño*